

## CP - Les travaux se poursuivent sur la place de la Cathédrale

Les travaux de réaménagement de la place de la Cathédrale, projet phare de la Municipalité, sont en cours depuis le début de l'année 2023. Ils devraient s'achever, selon le planning établi, d'ici la fin du mois de novembre.

### CÔTÉ SUD

**Les travaux sur le côté sud se sont achevés au cours du mois de juillet 2023.** Le projet de réaménagement a privilégié la **mise en valeur du patrimoine et la contemplation** pour ce côté de la place. L'espace a été aménagé avec des pelouses et des plantations, et le corps de garde a aussi été remis en valeur.

Quelques travaux de finition sont en cours, notamment la pose du parvis du transept sud.



## CÔTÉ NORD



Du côté nord de la place, la Municipalité souhaitait créer **un lieu de vie que les Colmariens et les visiteurs pourront s'approprier**. Les travaux sont actuellement en cours, et notamment le pavage qui se poursuit dans la zone

jardin et devrait s'achever d'ici deux semaines.

En parallèle, les mâts aiguilles ont été mis en place pour l'éclairage. Les garde-corps du canal ont été installés et seront fixés définitivement très prochainement. En fonction des conditions météorologiques, les arbres, arbustes et plantations basses qui viendront densifier les espaces verts pourraient être plantés avant fin novembre.

**Le côté nord de la place sera rendu accessible au public, selon le planning établi, au début du mois de novembre.**

## RUE DES PRÊTRES ET RUE ÉTROITE

La rue des Prêtres et la rue Étroite sont également en travaux pour être réaménagées dans la continuité de la nouvelle place.

Dans la **rue des Prêtres**, le pavage et les noues sont achevés et les plantations basses sont prévues à partir de cette semaine. Il a été décidé d'intégrer une zone spécifique pour le passage de la navette gratuite coeur de ville au niveau du Crédit Mutuel.

**Rue Étroite**, les travaux du réseau d'éclairage et l'arrosage sont terminés. La pose de la maçonnerie servant d'entourage pour l'espace vert débutera dès la semaine prochaine. Enfin, les paveurs interviendront pendant deux à trois semaines, avant travaux de plantations et mise en place des box à vélos, pour poser les pavés et achever le chantier.

## PLANNING DES PROCHAINES ÉTAPES DU CHANTIER

- **Fin octobre** : fin du pavage du côté nord de la place, et démarrage de la maçonnerie dans la rue Étroite.
- **Début à mi-novembre** : pavage de la rue Étroite.
- **Fin novembre** : achèvement du pavage et des dernières finitions du chantier.

### CONTACT PRESSE

Manon Lovasz - Attachée de presse  
Ville de Colmar - Colmar Agglomération  
06 79 80 49 18  
manon.lovasz@colmar.fr